

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

PLAN DE DÉVELOPPEMENT - 2000 / 2028 - révisé au 1er novembre 2003 *

Description des activités	2000/2004	2005/2010	2011/2015	2016/2020	2021/2028
1. AXE PATRIMONIAL					
A) Réaménagement de l'îlot central (identification florale)	2001	complété			
B) Réaffectation des bâtiments de l'entrée principale et des aires extérieures (accès et stationnement Côte-des-Neiges Nord)	2002	2005 *			
C) Aménagement de la place de la lumière et du parvis du mausolée Ste-Claire	2003	2005 *			
D) Déménagement de la statue Christ de la Rédemption	2003	2005			
E) Réaffectation de la maison Côte-des-Neiges (Sud)	2003	complété			
2. LA PLAINE					
A) Aménagement de la plaine et évocation d'éléments historiques (limite de propriété, ruisseaux, pommiers, etc.)	2003	2006 *			
B) Chemins en asphalte convertis en allées vertes et aire d'observation	2004	2005*			
3. PAVILLON ADMINISTRATIF					
A) Réaménagement des abords du pavillon administratif et de la chapelle, incluant débarcadère.	2003	2006 *			
B) Relocalisation du stationnement pour le personnel	2002	complété			
C) Maintien de la fontaine à son emplacement actuel et mobilier urbain	2003	complété			
D) Implantation du kiosque à fleurs	2002				
4. CHEMIN DE CEINTURE					
A) Aménagement du chemin de ceinture et relocalisation de la clôture le long de Côte-des-Neiges	selon l'évolution du dossier par la Ville				
B) Aménagement d'un sentier piétonnier sur la frange Nord-Ouest	selon l'évolution du dossier par la Ville				
5. ENTRÉE DECELLES					
A) Réaménagement de l'îlot de verdure (identification florale)	2001	complété			
B) Nouvelle voie d'accès (entrée Decelles)	2003	2004 *			
6. GALERIES DE SÉPULTURE ET TERRASSE INTÉGRÉE AU FLANC DU CÔTEAU					
A) Construction de la galerie en alignement avec les mausolées existants					2020
B) Construction de la galerie et terrasse intégrée avec muret d'inhumation à la limite nord de la propriété					2020
7. ZONE OPÉRATIONNELLE DU PLATEAU					
A) Réhabilitation des deux anciennes serres		Fermeture 2002			
B) Aménagement des accès et des abords du garage et des ateliers incluant écran végétal, allée de peupliers à restaurer et hangar à relocaliser	2003	en voie de réalisation			
C) Écran végétal, allée de peupliers devant les mausolées	2002	complété			
D) Aménagement d'une zone de dépôt de matériaux	2004				

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

PLAN DE DÉVELOPPEMENT - 2000 / 2028 - révisé au 1er novembre 2003 *

Description des activités	2000/2004	2005/2010	2011/2015	2016/2020	2021/2028
8. GALERIES DE SÉPULTURE ATTENANTES AUX CHAPELLES DU CRÉMATORIUM					
A) Construction d'une galerie au sud de la chapelle					2020
B) Construction d'une galerie au nord de la chapelle avec aire d'accueil					2020
9. JARDIN DE SÉPULTURE DE LA PLAINE					
A) Aménagement du jardin de sépulture avec monuments à caractère prestigieux et aire d'observation (section Montréal)	en voie de réalisation				
B) Aménagement du jardin de sépulture au sud de l'axe patrimonial (section Notre-Dame)	en analyse pour 2004				
C) Aménagement d'une rangée d'arbres	complété 2002				
10. JARDIN DE SÉPULTURE DE LA FRANGE NORD					
A) Implantation séquentielle de murets servants à l'inhumation, d'un jardin d'inhumation (terrasse) et d'un sentier piétonnier à la limite de la propriété entre l'entrée Decelles et le sommet d'Outremont	2003	2007 *			2015
B) Inhumation dans la frange boisée à proximité du calvaire					2020
11. CALVAIRE					
Réaménagement du calvaire, réintroduction du chemin de croix et implantation d'un ossuaire		2006 *			
12. JARDIN DE SÉPULTURE DU SOMMET					
Développement de sites d'inhumation à caractère prestigieux et terrasse intégrée avec murets d'inhumation	en voie de réalisation pour 2004				
Terrasses intégrées avec murets d'inhumation	2002	2008 *			
13. MAUSOLÉE DU SOMMET					
Construction d'un mausolée et terrasse intégrée avec murets d'inhumation	élimination du projet				
14. ZONE OPÉRATIONNELLE DU SOMMET					
A) Réduction de la zone d'activités opérationnelles et aménagement d'un écran végétal	2001/2002	complété			
B) Implantation de charniers en périphérie	selon les besoins de la clientèle				
15. CHEMINS DE TRAVERSE (AXE NORD-SUD)					
Identification et aménagement des chemins de traverse à partir du sommet d'Outremont jusqu'aux entrées Decelles, Côte-des-Neiges et du Chemin Remembrance	selon l'évolution du dossier par la Ville				

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

PLAN DE DÉVELOPPEMENT - 2000 / 2028 - révisé au 1er novembre 2003 *

Description des activités	2000/2004	2005/2010	2011/2015	2016/2020	2021/2028
16. SÉPULTURES DANS LA SECTION ST-JEAN-BAPTISTE					
A) Préservation du boisé et aménagement d'ilots d'inhumation dans les espaces dégagés du sommet					2025
B) Implantation de monuments communautaires pour urnes cinéraires reliés par des sentiers piétonniers (en milieu boisé)					2025
C) Identification de l'accès piétonnier du boulevard Mont-Royal	2003	Voir item 27C			
D) Implantation de la clôture institutionnelle	2003	Voir item 27C			
17. MAUSOLÉE DU BOISÉ CENTRAL					
Construction du mausolée en terrasse partiellement enfoui sur un ilot localisé entre la statue de la Vierge et le boisé central				2020	
18. SÉPULTURES DU BOISÉ CENTRAL					
A) Préservation du boisé existant et implantation de monuments communautaires pour urnes cinéraires reliés par des sentiers piétonniers				2016	
B) Implantation de charniers à la périphérie	selon les besoins de la clientèle				
19. MAUSOLÉE DU BOISÉ DE L'EST					
Construction d'un mausolée en terrasse partiellement enfoui sur un ilot à l'ouest du boisé (cryptes)	2002				
20. JARDIN DE SÉPULTURE DU BOISÉ DE L'EST					
Aménagement d'un jardin d'inhumation en façade et en direction nord du mausolée avec murets, étang et plantation d'arbres en alignement et en bosquet	À revoir l'échéancier				
21. JARDIN DE SÉPULTURE DU BOISÉ DE L'EST					
A) Préservation du boisé existant et implantation de monuments communautaires pour urnes cinéraires reliés par des sentiers piétonniers			2011		
B) Implantation séquentielle de murets servant à l'inhumation (niches) et d'un sentier piétonnier à la limite de la propriété				2016	
C) Implantation de charniers et/ou de murets servant à l'inhumation	selon les besoins de la clientèle				
D) Élimination des charniers dans le secteur	2002	complété			
22. CIRCULATION ET SIGNALISATION					
A) Identification des routes primaires et secondaires, incluant l'aménagement de la place de l'allée centrale et des carrefours	2001	étude complétée réimplantation à évaluer			
B) Développement d'un circuit de promenade et d'interprétation	2001	en cours d'analyse			
C) Amélioration des accès existants et projetés	2001	en cours d'approbation			
D) Chemin en asphalte à convertir en allée piétonne	2002	complété			
E) Allée à restaurer (historique)	2002	En cours d'analyse			

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

PLAN DE DÉVELOPPEMENT - 2000 / 2028 - révisé au 1er novembre 2003 *

Description des activités	2000/2004	2005/2010	2011/2015	2016/2020	2021/2028
23. MONUMENTS ET PAYSAGES					
Programme de mise en valeur et de restauration des monuments (patrimoine bâti) et des paysages	en voie de réalisation pour 2002/2003/2004				
24. BÂTIMENTS HISTORIQUES					
Programme de restauration des bâtiments historiques existants (chapelle, pavillon administratif, maison Jarry-dit-Henrichon et entrée principale)	en voie de réalisation pour 2002/2003/2004				
25. MAUSOLÉES ET BÂTIMENTS EXISTANTS					
Programme de restauration et d'entretien des mausolées et bâtiments existants	en voie de réalisation pour 2002/2003/2004				
26. VÉGÉTATION					
A) Programme de plantation d'arbres et de maintien du patrimoine végétal	en voie de réalisation pour 2003/2004/2005				
B) Programme d'entretien des arbres et surfaces gazonnées	en voie de réalisation pour 2003/2004/2005				
27. ÉCLAIRAGE, MOBILIER URBAIN ET CLÔTURES					
A) Choix et implantation de mobilier urbain dans les espaces collectifs (bancs, colonnes, etc.)	2002	en voie de réalisation 2002 à 2005			
B) Identification de l'axe patrimonial et des bâtiments historiques par un éclairage approprié (place de la lumière)	En voie de réalisation				
C) Remplacement et parachèvement de la clôture aux limites de la propriété.	En analyse pour l'étude de coûts				